

HALMASHAURI YA WILAYA YA SONGEA

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA TATU 2016-2017 (DISEMBA 2016 MACHI 2017)

a) Fedha zilizoidhinishwa katika kutekeleza Miradi ya Maendeleo katika Halmashauri ya Wilaya ya Songea.

Katika kipindi cha mwaka 2016/2017 Halmashauri ya Wilaya ya Songea imeidhinishwa kukusanya jumla ya **Sh. 8,014,121,539** kwa ajili ya kutekeleza shughuli mbalimbali za maendeleo. Kati ya fedha hizo **Sh. 748,125,000.00** ni fedha kutokana na vyanzo vya ndani vya Halmashauri na **Sh. 7,265,996,539** ni fedha zaruzuku toka serikali kuu ikiwa **Sh. 437,922,000.00** ni fedha za Miradi ya maendeleo ya kujenga mtaji (LGCDG), **Sh. 878,900,000** ni za mfuko wa barabara (Road Fund), **Sh. 447,312,000.00** ni za Mpango wa Maendeleo wa Elimu ya Sekondari (MMES), **Sh. 4,996,930,090.00** ni kwa ajili ya usambazaji maji Vijijini na usafi wa mazingira (NRWSSP), **Sh. 461,685,000.00** ni kwa ajili ya uendelezaji wa Sekta ya Kilimo (ASDP/DADG), **Sh. 41,179,539.00** ni za Mpango wa kupambana na UKIMWI (HIV/AIDS), **Sh. 429,914,000.00** ni za mfuko wa pamoja wa afya (HSBF), **Sh. 42,755,000.00** ni za mradi wa MIVARF, **Sh. 1,437,133,582.00** fedha za TASAF awamu Ya tatu, **Sh. 2,500,000,000.00** fedha za mpango wa barabara za rami makao makuu, **Sh. 400,000,000.00** fedha za ujenzi wa nyumba za watumishi katika mazingira magumu na **Sh. 40,199,000.00** ni fedha za Mfuko wa kuchochea maendeleo ya Jimbo (CDCF).

b) Fedha zilizopokelewa toka vyanzo vyote kwa ajili ya kutekeleza Miradi ya Maendeleo kwa kipindi cha robo ya tatu hadi machi 2017 (2016/2017)

Katika kipindi cha robo ya tatu hadi kufikia machi, 2017 Halmashauri imepokea jumla ya **Sh. 2,827,459,361.5** ikiwa nisawa na asilimia **35.3** ya fedha za miradi ya maendeleo **Sh. 8,014,121,539** zilizokusudiwa kupokelewa katika mwaka wa fedha 2016/2017. Katika kipindi hiki matumizi yalikuwa **2,996,127,712.55** Matumizi yamekuwa ni makubwa kuliko mapato kwa sababu ya fedha zilizobaki za mwaka 2015/2016. (bakaa).

CHANGAMOTO ZILIZOJITOKEZA

1. Baadhi ya miradi haijaanza kutekelezwa kutokana na fedha kutotolewa kabisa na Serikali kuu (HAZINA)
2. Muingiliano wa majukumu mengi yanayotakiwa kuchangiwa na wananchi.
3. Uwepo wa miradi mingi ya miaka ya nyuma isiyokamilika.

HATUA ZILIZOCHUKULIWA KUKABILIANA NA CHANGAMOTO HIZO

1. Halmashauri imefanya mawasiliano ya mara kwa mara na HAZINA ili kutia msukumo wa kutolewa kwa fedha za utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo
2. Wananchi wameendelea kuhamasishwa ili waongeze juhudi za kuchangia nguvu zao katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na wameshaandaa tofali za kutosha.
3. Halmashauri imejikita katika ukamilishaji wa miradi iliyoanza kwa nguvu za wananchi kwa kuwapelekea vifaa vya viwandani.

Mh. Mwenyekiti, Naomba kuwasilisha



Simon M.M. Bulenganija
MKURUGENZI MTENDAJI (W)
SONGEA

**JEDWALI NA. 1 MCHANGANUO WA MAPATO NA MATUMIZI YA
FEDHA ZA MIRADI YA MAENDELEO ZILIZOPOKELEWA KATIKA
KIPINDI CHA ROBO YA TATU HADI MACHI 2017, (ROBO YA TATU)
2016/2017**

NA	JINA LA MRADI/SEKTA	FEDHA IDHINISHWA A 2016/17 (shs.)	FEDHA TOLEWA	FEDHA TUMIKA	MAELEZO
1.	RUZUKU YA MAENDELEO YA KUJENGA MITAJI (LGCDG)	437,922,000.00	153,134,000.00	153,134,000.00	Fedha zimepokelewa miradi inaendelea kutekelezwa
2	MFUKO WA JIMBO	40,199,000.00	47,363,000.00	47,363,000.00	Fedha zimepokelewa na zinaendelea kutekeleza miradi.
3.	UJENZI WA NYUMBA MAZINGIRA MAGUMU	400,000,000.00	0	0	Fedha hazijapokelewa .
4	MPANGO WA MAENDELEO YA ELIMU YA SEKONDARI (MMES)	447,312,000.00	322,000,000.00	142,451,199.15	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa.
5.	ASDP - DADG	461,685,000.00	0	6,300,000.00	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa.
6.	MRADI WA MIVARF	42,755,000.00	12,000,000	16,826,400.00	Miradi inaendelea
7	MFUKO WA BARABARA (ROAD FUND)	878,900,000.00	239,626,074.50	199,870,486	Miradi inaendelea

8	MPANGO WA UJENZI WA BARABARA ZA RAMI MAKAO MAKUU	2,500,000,0 00.00	0	0	Miradi haijaanza fedha hazijatolewa.
9	MPANGO WA KUPAMBANA NA UKIMWI (HIV/AIDS) NMSF	41,179,539. 00	0	32,091,954.0 0	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa.
10	MPANGO WA USAMBAZAJI MAJI VIJIJINI NA USAFI WA MAZINGIRA (RWSSP)	4,996,930,0 90.00	42,077,500.0 0	63,806,238.0 0	Miradi inaendelea kwa fedha za bakaa
11	MPANGO WA KUNUSURU KAYA MASKINI (TASAF III)	1,408,725,0 00.00	1,857,130,78 7.00	1,857,130,78 7.00	Mradi unaendelea
12	MFUKO WA PAMOJA WA AFYA (HSBF)	429,914,000 .00	322,435,500. 00	365,480,648. 40	Miradi inaendelea kutekelezwa.
13	MCHANGO WA HALMASHAURI KATIKA MIRADI YA MAENDELEO	748,25,000. 00	111,673,000. 00	111,673,000. 00	Miradi inaendelea
14	Mradi wa Maji Lipaya	42,020,000. 00	42,020,000.0 0	0	Fedha bado hazijaanza kutumika
	JUMLA	8,014,121,5 39.00	3,102,096,86 1.500	2,996,127,71 2.55	

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MWAKA 2015/2016
ILIOVUKA NA KUINGIA MWAKA 2016/2017 HADI MACHI, 2017**

Mhe.Mwenyekiti, katika kipindi hiki Halmashauri iliendelea kusimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali iliyovuka mwaka 2015/2016 na kuingia mwaka wa fedha 2016/2017. Miradi hiyo ni miradi ya MIVARF, miradi ya maji,Ukarabati wa kituo cha afya Muhukuru na ujenzi wa barabara mbalimbali kama inavyonekana kwenye jedwali na 2.

Mh.Mwenyekiti, Taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika mwaka wa fedha 2016/2017 nimeambatanisha katika jedwali Na. 3.

JEDWALI NA 2

MUHTASARI WA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA FEDHA ZA BAKAA ZA MWAKA 2015/16 ROBO YA TATU (DISEMBA –MACHI 2016/2017)

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILYOIDHINI SHWA	FEDHA ILYOTOLEW A	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELEZ O/ MAONI
I MFUKO WA JIMBO – MIPANGO									
1	Kuwezesha utekelezaji wa shughuli za mfuko wa maendeleo ya Jimbo la Peramiho	4,864,000.0 0	4,864,000.00	4,864,000.0 0	0	4,864,000.0 0	Fedha zimeshapel ekwa kwenye vijiji vya Ndongosi, Mpitimbi A, Magagura, Mipeta Liganga na zinaendelea kutumika katika kutekeleza miradi iliyopangwa	100	Kazi zinaendelea kutekelezwa
	JUMLA MFUKO WA	4,864,000.0 0	4,864,000,00	4,864,000.0	0	4,864,000.0			

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	JIMBO			0		0			
II	UKARABATI KITUO CHA AFYA MUHUKURU								
2	Ukarabati wa kituo cha afya Muhukuru	134,914,108.00	134,914,108.00	92,671,637.00	0	92,671,637.00	Vitanda viwili vya kubebea wagonjwa vimenunuliwa na Ukarabati unaendelea vizuri upo katika hatua yamwisho.	85%	Mradi unaendelea kutekelezwa
	JUMLA UKARABATI MUHUKURU	134,914,108.00	134,914,108.00	60,658,056.1	0	60,658,056.1			
III	MPANGO WA MAENDELEO YA ELIMU YA SEKONDARI (MMES)								

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
3	Kuwezesha ujenzi wa miundombinu ya shule za sekondari katika shule 8 za sekondari za Matimira, Mahanje, Lupunga, Liganga, Madaba, Darajambili, Ifinga na Wino ifikapo Juni 2016	202,112,447.30	202,112,447.30	68,938,561.15	68,659,730.00	68,938,561.15	Wakandara si wanaendelea na na marekebisho madogomado go katika shule ya Matimira, Lupunga, Liganga na Mahanje.	96	Kazi inaendelea
	JUMLA NDOGO-MMES	202,112,447.30	202,112,447.30	68,938,561.15	68,659,730.00	68,938,561.15			
IV	MPANGO KABAMBE WA KUENDELEZA SEKTA YA KILIMO (ASDP/DADG) KILIMO								
1	Matengenezo ya miundombinu kilimo cha umwagiliaji Nakahuga ifikapo juni 2017	156,000,000.00	156,000,000.00	0	0	0	Utekelezaji umefikia hatua ya manunuzi (mchakato wa zabuni)	5	Utekelezaji umekwama kutokana na fedha ya mradi

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
									kutumika kutekeleza shughuli nyingine za Halmashauri
	JUMLA (ASDP/DADG)	156,000,000.00	156,000,000.00	0	0	0			
VI	MFUKO WA BARABARA (ROAD FUND) – UJENZI								
1	Kufanya matengenezo maalumu ya Madaba – Lilondo-Lukumburu na matengenezo ya sehemu korofi ya Madaba – Liti	96,371,200.00	96,371,200.00	30,879,898.32	58,681,500.00	89,561,398.32	Kazi imekamilika	100	Mradiupo kwenye kipindi cha matazami o, mkandarasi anaendelea na kazi ya kufanya marekebi

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILYOIDHINI SHWA	FEDHA ILYOTOLEW A	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELEZ O/ MAONI
									sho katikaseh emu zenyekas oro.
2	Kufanya matengenezo ya sehemu korofi ya barabara ya Litapwasi- Lyangwene na ujenzi wa boksi kalvati la barabara ya Songea- Mkurumusi- Mpitimbi	72,416,880. 00	72,416,880.0 0	0	0	68,796,036. 00	Kazi imekamilika	100	Kazi imekemili ka
3	Kufanya matengenezo ya kipindi maalumu na ujenzi wa ma kalvati ya barabara ya	127,016,000 .00	127,016,000. 00	6,350,800.0 0	0	127,016,000 .00	Kazi imekamilika	100	Kazi imekemili

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILYOIDHINI SHWA	FEDHA ILYOTOLEW A	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELEZ O/ MAONI
	Matomondo- Magagura – kizuka na matengenezo ya sehemu korofi ya barabara yaMagagura- ngahokora- na Peramiho- Morogoro-litisha – liganga								ka
4	Kufanya matengenezo ya kipindi maalumu ya barabara ya Wino- Ifinga(2015- 2016) na matengenezo ya sehemu korofi ya barabara ya Wino TTCL	271,000,000 .00	271,000,000. 00	0	0	0		0	Fedha zipo, mkandar asi hajasaini mkataba

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	Tower – Wino Standa (2014-2015)								
5	Kufanya matengenezo ya mara kwa mara ya barabara ya Mahilo – Mpingi-Kikunja	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0	0		0	Mkandarasi ameshakabidhiwa eneo la kazi (Site) ili utekelezeji uanze.
6	Kufanya matengenezo ya kipindi maalumu barabara ya Wino-Ifinga (2014/2015)	197,000,000.00	197,000,000.00	36,936,419.69	63,305,205.31	100,241,625.00	Kazi imekamilika	100	Mradi upo kwenye kipindi cha matazami o.
7	Kufanya matengenezo ya sehemu korofi ya S/Tanga – Mpandangindo-	9,000,000.00	9,000,000.00	0	0	0		0	Mkandarasi ameshakabidhiwa eneo la kazi

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	Parangu								(Site) ili utekeleza ji uanze.
8	Kufanya matengenezo ya mara kwa mara ya barabara ya Matomondo – MbingaMhalule – Mpitimbi B	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0	0		0	Mkandarasi ameshakabidhiwa eneo la kazi (Site) ili utekeleza ji uanze.
9	Kufanya matengenezo ya maeneo korofi barabara ya Mpitimbi – Ndongosi – Nambendo, barabara ya Litapwasi-Lyangweni	97,000,000.00	97,000,000.00	4,500,000.00	0	197,000,000.00	Kazi imekamilika	100	Ni mradi wa mwaka 2014/2015
10	Kufanya matengenezo ya mara kwa	86,000,000.00	86,000,000.00	3,896,963.24	82,103,036.76	86,000,000.00	Kazi imekamilika	100	Ni mradi wa mwaka

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	mara barabara ya S/Tanga – Parangu, Maposeni – Mdunduwalo, Mpandangindo – Liweta								2014/2015
11	Usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya barabara	9,545,093.00	9,545,039.00	9,545,039.00	0	9,545,039.00	Usimamizi na ufuatiliaji umefanyika	80	Shughuli imetekeleze ka
	Jumla- Ujenzi Barabara	817,804,080	817,804,080	82,564,081.25	204,089,742.07	357,929,454			
VI	MPANGO WA KUPAMBANA NA UKIMWI								
1	Kuhamasisha jamii kwa njia ya sinema na upimaji wa virus vya UKIMWI kwa hiari katika vijiji vya Matomondo, Liganga, Kikunja na	1,600,000	1,600,000	1,596,246.00	0	1,596,246.00	Shughuli imefanyika kwa kuwaelimisha sambamba na upimaji wa VVU kwa hiari wananchi	100	Shughuli imetekeleze ka

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	Luhimba ifikapo Juni 2016.						wa Maposeni, Mhepai na Lilondo.		
2	Kufanya shughuli ya ufuatiliaji shirikishi katika miradi ya UKIMWI katika kata 10 ifikapo Juni 2016	3,699,577.80	3,699,577.80	3,699,577.80	0	3,699,577.80	Shughuli ya ufuatiliaji imefanyikwa atika kata 17 ndani ya halmashauri ya wilaya Songea.	100	Shughuli imetekeleze ka
3	Kumwezesha Mratibu wa Kudhibiti UKIMWI kuhudhuria vikao vya Kanda ifikapo 2016	739,200.00	739,200.00	739,200.00	0	739,200.00	Chac amehudhuria vikao vya nje na ndani ya Mkoa kwa kwenda Katavi na Njombe	100	Shughuli imetekeleze ka
4	Kuanzisha clubs za vijana katika shule za Sekondari 5 za	2,500,000.00	2,500,000.00	2,159,832.00	0	2,159,832.00	Shughuli imefanyika hususani kwa	100	Shughuli imetekeleze ka

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILYOIDHINI SHWA	FEDHA ILYOTOLEW A	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELEZ O/ MAONI
	Kilagano, Muhukuru barabarani, Lilahi, Nguruma na Matimira						kutembelea clubs zilizoundwa za Shule ya sekondari ya Madaba na Mpitimbi na kuwezesha wanafunzi Tishert pamoja na Mipira 2 wa miguu na kikapu		
6	Kutoa mafunzo ya siku 2 ya Tomsha kwa Asas 5 Ifikapo Juni 2016	2,000,000.0 0	2,000,000.00	2,000,000.0 0	0	2,000,000.0 0	Maandalizi yamekamili ka na shughuli inatarajiwa kufanyika april 2017	60	Shughuli inatarajiwa a kufanyika machi 2017
7	Kuviwezesha vikundi 3 vya wasiojiweza	5,000,000.0 0	5,000,000.00	5,000,000.0 0	0	5,000,000.0 0	Maandalizi yamekamili ka kwa	80	Shughuli imetekele ze

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILYOIDHINI SHWA	FEDHA ILYOTOLEW A	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELEZ O/ MAONI
	katika vijiji vya Lusonga, Mahanje na Wino kupata miradi midogomidogo ya kiuchumi ifikapo Juni 2016						kuwapa mafunzo wanakikund i wa kijijichaLita pwasi, Mpitimbi B na Maposeni ambao ndio wanapatiwa fedha za miradi ya Nguruwe kwa mwaka wa fedha 2015/2016.		ka
8	Kutambua watoto waishio katika mazingira hatarishi ifikapo Juni 2016	2,000,000.0 0	2,000,000.00	1,998,972.0 0	0	1,998,972.0 0	Shughuli inaendelea kutekelezek a kwa watendaji na maafisa maendeleo ya jamii	70	Shughuli imetekele ze ka

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
							kuendelea kutuletea taarifa hizo		
9	Kuwezesha watoto yatima kupata sare za shule ifikapo Juni 2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00	Jumla ya wanafunzi yatima na waishio mazingira magumu wa sekondari 126 wanaume 61 na wanawake 65 wameweze shwa fedha kwa ajili ya sare za shule.	100	Shughuli imetekeleze ka
10	Kuwezesha Asas 2 za UWAVIU Hanga Ngadinda na	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00	Maandalizi yamekamili ka asas zinasubiri	60	Shughuli Itatekeleze eka April 2017.

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	HEDEFO ifikapo Juni 2016						kupatiwa fedha ili waendelee na shughuli vijijini.		
1 1	Kujengea uwezo Kamati za Kudhibiti UKIMWI za vijiji 3 vya Lugagara, Kilagano na Muungano zomba ifikapo Juni 2016	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,500.00	0	2,999,500.00	Shughuli imekamilika kwa kujenga uwezo kwa kamati za kudhibiti UKIMWI za kijiji cha Mhepai, Mgazini, kilagano, Lugagara na Muungano zomba.	100	Shughuli imetekeleze ka
1 2	Kutoa mafunzo kwa njia ya	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0	2,500,000.00	Shughuli imefanyika kwa kuelimisha	100	

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	sinema katika shule za sekondari 6 za Matimira, Kilagano, nguruma, Mbinga mhalule, Namatuhi na Namihoro ifikapo 2016						na kufanya shuguli ya upimaji wa vvu kwa hiari wananchi wvijiji vya Mhembasi, Magwamila, Mhepai na Matetereka.		Shughuli imetekeleze ka
13	Kununua projector na laptop kwa ajili ya ofisi ifikapo Juni 2016	4,000,000.00	4,000,000.00	3,999,970.00	0	3,999,970.00	Shughuli imekamilika kwa kununua projecta 1 na Laptop 2	100	Shughuli imetekeleze ka
14	Kuwezesha kikao 1 cha mwaka cha wadau wa UKIMWI kwa Asas 5 ifikapo Juni 2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0	1,500,000.00	Maandalizi yote yamekamilika na kikao rasmi kinafanyika Feb 2017.	100	Shughuli imetekeleze ka

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
15	Kumwezesha mtumishi 1 anaeishi na Virus vya UKIMWI kupata lishe bora ifikapo Juni 2016	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0	600,000.00	Mtumishi huyo anapatiwa fedha za lishe na anaendelea vizuri na afya njema.	100	Shughuli imetekeleze ka
16	Kumwezesha chac kusoma mafunzo mafupi	3,000,000.00	3,000,000.00	1,200,000.00	0	1,200,000.00	Mafunzo hayajafanyika	40	Shughuli haijatekeleze ka
	JUMLA NDOGO – UKIMWI	36,138,777.8	36,138,777.8	32,091,954.00	0	32,091,954.00			
VI II	MPANGO WA USAMBAZAJI MAJI VIJIJINI NA USAFI WA MAZINGIRA (NWSSP) - MAJI								
1	Kuwezesha kulipa madeni ya wakandarasi na wataalam washauri ifikapo Juni 2017.	1,143,539,293.00	1,143,539,293.00	229,338,197.50	0	229,338,197.50	Sehemu ya madeni yamelipwa.	20	Fedha zimetumiwa kiasi kidogo, wakandarasi bado hawajarejea kazini

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILYOIDHINI SHWA	FEDHA ILYOTOLEW A	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELEZ O/ MAONI
									na walioreje a hawajada i kulipwa
2	Kuwezesha ununuzi wa shajala na vifaa vya usafi kwa ajili ya ofisi ya mhandisi wa maji ifikapo juni 2017	13,409,429.03	13,409,429.03	12,213,240.00	0	12,213,240.00	Shajara zimenunuliwa	91.1	Fedha zimetumiwa na vifaa vimenunuliwa
3	Kuwezesha ofisi ya mkaguzi wa ndani kwa ajili ya kuandaa na kuwasilisha repoti ya idara ya maji ifikapo june 2017	1,202,088.84	1,202,088.84	1,202,088.84	0	1,202,088.84	Ukaguzi umefanyika	100	Fedha zimetumiwa ,ukaguzi wa miradi umefanyika na ripoti imendaliwa

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILYOIDHINI SHWA	FEDHA ILYOTOLEW A	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELEZ O/ MAONI
4	Kuwezesha matengenezo ya magari na pikipiki za idara ya maji ifikapo june 2017	23,120,296.13	23,120,296.13	7,343,670.00	0	17,343,670.00	Magari yametengenezwa	75.02	Fedha zimetumiwa kwa ajili ya matengenezo ya kawaida ya magari pamoja na matengenezo makubwa ya gari SM 3320.
5	Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya maji vijijini na usafi wa mazingira mpaka ifikapo june 2017	23,873,621.88	23,873,621.88	22,727,000.00	0	22,727,000.00	Usimamizi unaendelea	95.2	Kazi ya usimamizi na ufuatiliaji inaendelea.

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
6	Kuwezesha wataalamu wa idara ya maji kwenda kwenye mafunzo mpaka ifikapo june 2017	12,160,846.10	12,160,846.10	0	0	0		0	Fedha hazijatumika
7	Kuwezesha mafunzo kwa timu ya maji na usafi wa mazingira ya wilaya mpaka ifikapo june 2017	7,425,582.84	7,425,582.84	7,425,582.00	0	7,425,582.00	Mafunzo yamefanyika	100	Fedha imetumika
8	Kuwezesha utoaji wa mafunzo kwa jumuiya za watumia maji vijijini (COWSOs) mpaka ifikapo june 2017	5,674,578.84	5,674,578.84	5,674,578.84	0	5,674,578.84	Mafunzo yametolewa	100	Mafunzo yametolewa kwa jumuiya sita za watumia maji.

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
9	Kuwezesha ununuzi wa vitendea kazi kwa ajili ya ofisi ya Mhandisi wa maji ifikapo juni 2017	13,570,000.00	13,570,000.00	12,768,930.00	0	12,768,930.00	Vitendea kazi vya Ofisi ya mhandisi vimenunuliwa	94.1	Sehemu kubwa ya fedha imetumika kwa malengo tajwa.
10	Kuwezesha ukarabati wa vituo vya kuchotea maji katika vijiji 20 mpaka ifikapo june 2017.	9,890,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00	0	9,890,000.00	Ukarabati umefanyika	100	Fedha zimetumika, mahitaji ya ukarabati wa vituo bado ni makubwa.
11	Kuwezesha utafutaji wa vyanzo vipya vya maji na upimaji wa ubora wa maji vijijini ifikapo Juni 2017	9,472,000.00	9,472,000.00	9,472,000.00	0	9,472,000.00	Vyanzo vya maji vimetafutwa na baadhi ya michoro kuandaliwa	100	Kazi imetekezwa

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
1 2	kuwezesha usajili na uundaji wa vyombo vya watumia maji vijijini kwa vijiji 13 mpaka ifikapo june 2017.	5,290,000.0 0	5,290,000.00	5,290,000.0 0	0	5,290,000.0 0	Vyombo vimeundwa , kwa sasa rasimu ya katiba zinaandaliwa kwa ajili ya mapitio na usajili.	100	Vyombo vya watumia maji vimeundwa.
1 3	Kuwezesha ufufuaji wa vituo ambavyo havitoi maji vijijini mpaka ifikapo june 2017.	3,000,000.0 0	3,000,000.00	3,000,000.0 0	0	3,000,000.0 0	Jumla ya vituo 21 vimefufuliwa lakini bado vituo vingi vinahitaji kukarabatiwa.	100	Vituo vya maji Lilahi sekondari Muhukuru FDC, Litisha, Lupunga, Namatuhi , Litapwasi Sekondari na vituo 10 vya kata ya Mpandan

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
									gindo vimetengenezwa.
14	Kuwezesha ukarabati wa visima vya pampu ya mkono mpaka ifikapo june 2017.	9,070,000.00	9,070,000.00	9,070,000.00	0	9,070,000.00	Baadhi ya visima vimekarabatiwa	100	Fedha zimetumika kwa kazi lengwa.
15	Kuwezesha mafundi mchundo wa ujenzi wa vyoo vtyenye gharama nafuu na vyenye ubora mpaka ifikapo juni 2017	3,195,000.00	3,195,000.00	3,200,000.00	0	3,200,000.00	Mafunzo yametolewa	100	Mafunzo yametolewa lakini Bajeti ilikuwa finyu kwa idadi ya mafundi waliotarajiwa.
16	Kuwezesha ujenzi wa mradi wa maji katika ofisi na nyumba	6,495,000.00	6,495,000.00	65,345,246.00	0	65,345,246.00	Kazi ipo kwenye hatua za mwisho	95	Fedha tengwa kwa ajili ya kazi

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	ya mkurugenzi mtendaji mpaka ifikapo june 2017.						kukamilika		husika hazijafika , fedha ya bakaa imetumika.
	JUMLA NDOGO - MAJI	1,290,387,736.66	1,290,387,736.66	413,960,533.20	0	413,960,533.20		32.1	Kazi bado zinaendelea, fedha nyingi ni kwa ajili ya malipo ya wakandaraasi ambao hawapo maeneo ya ujenzi
IX	MFUKO WA PAMOJA WA AFYA (HSBF)								
	Kufanya	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0	870,000.00	Shughuli	100	

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	huduma za mkoba za CTC kila mwezi kwa watu 25,000 ifikapo Juni 2016						imetekelezw	%	Kazi imetekelezw
	Kununua vifaa vya usafi kwaajili ya Ofisi ya Mganga Mkuu na vituo 47 vya kutolea huduma za afya ifikapo Juni 2016	2,078,488.0 0	2,078,488.00	2,077,000.0 0	0	2,077,000.0 0	Shughuli imetekelezw	100 %	Kazi imetekelezw
	Kufanya usambazaji wa chanjo na Mitungi ya Gesi kila mwezi katika vituo 47 vya kutolea huduma ifikapo Juni 2016	1,680,000.0 0	1,680,000.00	1,540,000.0 0	0	1,540,000.0 0	Shughuli imetekelezw	100	Kazi imetekelezw
	Kuazimisha wiki	2,000,000.0	2,000,000.00	1,900,000.0	0	1,900,000.0	Shughuli	100	Kazi

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	ya Chanjo kwa siku 6 ifikapo Juni 2016	0		0		0	imetekelezw		imetekelezw
	Kuandaa taarifa ya utekelezaji wa miradi ya afya na kuwasilisha Mkoani (RAS) Ifikapo Juni 2016	5,053,500.00	5,053,500.00	0	0	0	Shughuli imetekelezw	100	Kazi imetekelezw
	Kukamilisha na kuwasilisha Mpango Kabambe wa Afya wa Halmashauri (CCHP) na Kuwasilisha Wizara ya Afya ifikapo Juni 2016	2,651,476.00	2,651,476.00	0	0	0		100	Kazi imetekelezw
	To review CCHP 2015/2016	1,555,580.00	1,555,580.00	1,555,580.00	0	1,555,580.00	Shughuli imetekelezw	100	Shughuli imetekelezw

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	prepare and compile CCHP 2016/2017 for 14 days by June 2016								
	Kufanya Vikao vya CHMT kila mwezi ifikapo Juni 2016	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0	840,000.00	Shughuli imetekezwa	100	Kazi imetekezwa
	Kufanya usimamizi shirikishi katika vituo 47 vya kutolea huduma za Afya ifikapo Juni 2016	13,500,000.00	13,500,000.00	4,930,000.00	0	4,930,000.00	Shughuli imetekezwa	100	Kazi imetekezwa
	Kuimarisha mfumo wa mtandao katika ofice ya Mganga Mkuu na Vituo vya Afya 2 ifikapo Juni 2016	825,600.00	825,600.00	825,600.00	0	825,600.00	Shughuli imetekezwa	100	Kazi imetekezwa
	Kufanya	889,000.00	889,000.00	0	0	0	Shughuli	0	Mkutano

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	Mkutano wa siku 1 na wadau juu ya uandaaji wa Mpango Kabambe wa Halmashauri wa mwaka 2016/2017 ifikapo Juni 2016						haijatekelezwa		hujafanyika
	Kufanya matengenezo ya Magari 2 katika ofisi ya mganga mkuu ifikapo Juni 2016	10,000,000.00	10,000,000	6,000,000.00	0	6,000,000.00	Shughuli inaendelea kutekelezwa	60	Shughuli inaendelea kutekelezwa
	Kununua Baiskeli 4 za walemavu kwaajili ya wanafunzi walemavu 4 ifikapo Juni 2016	1,720,000.00	1,720,000	0	0	0	Shughuli haijatekelezwa	0	Shughuli Haijatekelezwa

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	Kununua dawa za dharura na vifaa tiba kwaajili ya dharura ifikapo Juni 2016	4,011,528.0 0	4,011,528.00	4,011,528.0 0	0	4,011,528.0 0	Shughuli imetekelezw	100	Shughuli imetekelezw
	Kupeleka fedha hospitali ya Peramiho kwaajili ya kununulia dawa,vifaatiba na vifaa vya maabara ifikapo Juni 2016	9,323,140.0 0	9,323,140.00	9,323,140.0 0	0	9,323,140.0 0	Shughuli imetekelezw	100	Shughuli imetekelezw
	Kununua dawa kwaajili ya Vituo vya afya 2 ifikapo Juni 2016	6,132,709.0 0	6,132,709.00	6,132,709.0 0	0	6,132,709.0 0	Shughuli imetekelezw	100	Shughuli imetekelezw
	Kuwaelekeza Matabibu 8 na Matabibu Wasaidizi 8 namna ya	1,169,000.0 0	1,169,000.00	1,169,000	0	1,169,000	Shughuli imetekelezw	100	Shughuli imetekelezw

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	kumeneji dalili za magonjwa ya zinaa ifikapo Juni 2016								
	Kununua Vifaa tiba kwaajili ya vituo vya afya 2 ifikapo Juni 2016	6,904,248.00	6,904,248.00	6,904,248.00	0	6,904,248.00	Shughuli imetekezwa	100	Kazi imetekezwa
	Kujaza gesi mitungi 24 kwaajili ya vituo vya afya 2 ifikapo Juni 2016	16,342,000.00	16,342,000.00	16,342,000.00	0	16,342,000.00	Shughuli imetekezwa	100	Kazi imetekezwa
	Kuwaelekeza matabibu 5 na wauguzi 5 juu ya IMCI kwa siku 5 ifikapo Juni 2016	571,714.00	571,714.00	571,714.00	0	571,714.00	Shughuli imetekezwa	100	Shughuli imetekezwa
	Kuwaelekeza wauguzi wapya 5 namna ya ujazaji wa	1,240,035.00	1,240,035.00	1,240,035.00	0	1,240,035.00	Shughuli imetekezwa	100	Shughuli imetekezwa

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	patografu kwa siku 3 ifikapo Juni 2016								
	Kusaidia rufani za wagonjwa 80 wa upasuaji wa dharura katika vituo vya afya 2 ifikapo Juni 2016	16,119,292.00	16,119,292.00	12,512,337.50	0	12,512,337.50	Shughuli imetekelezw	100	Shughuli imetekelezw
	Kuwaelekeza Matabubu 2 na Wauguzi 2 juu ya magonjwa ya akili katika vituo vya afya 2 ifikapo Juni 2016	999,910.00	999,910.00	0	0	0	Shughuli haijatekelezw	0	Shughuli Haijatekelezw
	Kununua kiti 1 cha meno kwaajili ya kituo 1 cha afya ifikapo Juni 2016	1,031,590.00	1,031,590.00	0	0	0	Shughuli haijatekelezw	0	Shughuli Haijatekelezw
	Kufanya upimaji	1,833,160.00	1,833,160.00	1,833,160.00	0	1,833,160.00	Shughuli	100	Shughuli

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	wa HIV na ushauri nasaa kwa watu 3,800 ifikapo Juni 2016	0		0		0	imetekeleza		imetekeleza
	Kununua vifaa vya hospitali kwaajili ya zahanati 34 ifikapo Juni 2016	425,000.00	425,000.00	425,000.00	0	425,000.00	Shughuli imetekeleza	100	Shughuli imetekeleza
	Kununua Dawa kwaajili ya zahanati 34 ifikapo Juni 2016	17,761,271.00	17,761,271.00	17,761,271.00	0	17,761,271.00	Shughuli imetekeleza	100	Shughuli imetekeleza
	Kununua vifaa vya maabara kwaajili ya zahanati 34 ifikapo Juni 2016	2,501,772.50	2,501,772.50	2,501,772.50	0	2,501,772.50	Shughuli imetekeleza	100	Shughuli imetekeleza
	Kununua vitanda 10 vya Hospitali	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0	1,500,000.00	Shughuli imetekeleza	100	Shughuli imetekeleza

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	kwaajili ya zahanati 5 ifikapo Juni 2016								
	Kufanya mafunzo katika vituo 39 vya kutolea huduma za afya ifikapo Juni 2016	4,500,000.00	4,500,000.00	0	0	0	Shughuli haijatekelezw	0	Shughuli Haijatekelezw
	Kuwaelekeza Matabibu 2 na Wauguzi 2 namna ya kutibu Kisukari katika zahanati ifikapo Juni 2016	1,529,458.00	1,529,458.00	1,529,458.00	0	1,529,458.00	Shughuli imetekelezw	100	Shughuli imetekelezw
	Kununua vifaa tiba kwaajili ya zahanati 34 ifikapo Juni 2016	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0	2,250,000.00	Shughuli imetekelezw	100	Kazi imetekelezw
	Kununua viti 2 vya Meno	1,746,660.00	1,746,660.00	1,746,660.00	0	1,746,660.00	Shughuli	100	Kazi imetekelezw

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINI SHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/ MAONI
	kwaajili ya zahanati 2 ifikapo Juni 2016						imetekelezwa		zwa
	Kufanya Matengenezo ya vifaa tiba 350 ifikapo Juni 2016	4,501,772.50	4,501,772.50	0	0	0	Shughuli Haijatekelezwa	0	Shughuli Haijatekelezwa
	Kuwaelekeza wauguzi wapya 10 namna ya ujazaji wa Patografu kwa siku 3 ifikapo Juni 2016	3,250,035.00	3,250,035.00	3,250,035.00	0	3,250,035.00	Shughuli imetekelezwa	100	Kazi imetekelezwa
	Kutoa Nyongeza ya Vitamini A kwa watoto 29,762 wa umri chini ya miaka 5 ifikapo Juni 2016	820,000.00	820,000.00	0	0	0	Shughuli imetekelezwa	100	Shughuli imetekelezwa
	JUMLA NDOGO -	150,127,939.00	150,127,939.00	94,400,720.00	0	94,400,720.00			

N A	SHUGHULI/LE NGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILYOIDHINI SHWA	FEDHA ILYOTOLEW A	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZ AJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELEZ O/ MAONI
	HSBF								
	JUMLA KUU BAKAA YOTE	7,704,996,1 00.00	5,163,101,68 8.28	3,205,617,6 24.14	544,404,54 2.18	3,750,022,1 66.32			

JEDWALI NA 3

MUHTASARI WA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA TATU 2016/2017 (DISEMBA–MACHI 2017)

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
I MRADI WA KUJENGA MTAJI (LGCDG) - MIPANGO									
1	Kuwezaha ujenzi wa ofisi za idara ya maji, Ujenzi na maliasili huko Makao Makuu ya Halmashauri Lundusi ifikapo Juni 2017	100,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
2	Kuwezesha ujenzi wa zahanati katika vijiji vya Mpingi, Lipaya, Nakahegwa, Lipokela, Lugagara na Mhepai ifikapo Juni 2017	182,398,000.00	59,671,546.00	59,671,546.00	0	84,651,546.00	Fedha zimetumika kununua vifaa vya viwandani kwa ajili ya kutekeleza miradi 51	45	Kazi inaendelea

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO/ MAONI
							iliyoaanzishwa na wananchi.		
3	Kuwezesha ufuatiliaji na tathmini ya miradi yote ya maendeleo ifikapo Juni 2017	51,000,000.00	30,980,900.00	30,980,900.00	0	30,980,900.00	Kazi imefanyika	75	Kazi ya ufuatiliaji inaendelea
4	Kuwezesha ujenzi wa ofisi za kata na vijiji zisizokamilika katika kata ya Maposeni, Peramiho na Magagura na vijiji vya Kituro, Maposeni, Magagura, Ndongosi, Peramiho B, Matomondo na Lundusi ifikapo Juni 2017	80,674,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
5	Kusaidia ujenzi wa matundu 53 ya vyoo katika shule za msingi za	23,850,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
	Mbwambwasi 16, Mpitimbi 10, Humbaro 9 na Putire 18 ifikapo juni 2017								
	Jumla - CDG	437,922,000	90,652,446	90,652,446	0	115,632,446		0	
II	MFUKO WA JIMBO – MIPANGO								
6	Kusimamia na kuwezesha miradi ya mifuko ya jimbo ifikapo juni 2017	40,199,000.00	47,363,000.00	47,363,000.00	0	47,363,000.00	Tani 120 za saruji zilinunuliwa kwa ajili ya kutekelez a miradi mbalimbali ya ujenzi Vijijini.	70	Utekelez aji wa miradi unaendelea.
	JUMLA MFUKO WA JIMBO	40,199,000	47,363,000	30,000,000	0	30,000,000			
III	NYUMBA MAZINGIRA MAGUMU								
7	Kujenga nyumba 3 za walimu katika	136,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELE ZO/ MAONI
	sekondari ya barabarani na ndongosi katika vijiji vya Muhukuru barabarani na Ndongosi ifikapo june 2017								kelewa
8	Kujenga nyumba 6 za walimu wa shule za msingi za magwamila, muungano, matama , mipeta ,mgowa, na mbilo katika vijiji vya magwamila, namatuhi, M/barabarani, mipeta, nakahuga, na mbiro ifikapo juni 2017	264,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
10	JUMLA NYUMBA MAZINGIRA MAGUMU	400,000,000.00	0	0	0	0		0	
IV	MPANGO WA MAENDELEO YA ELIMU YA SEKONDARI (MMES)								

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELE ZO/ MAONI
11	Kuwezesha ujenzi wa Hosteli 3 kwa Shule za Sekondari za Mpitimbi, Darajambili na Liganga katika vijiji vya Mpitimbi B, Maposeni na Liganga ifikapo Juni 2017	24,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
12	Kuwezesha ununzi wa meza na viti 500 kwa shule 16 za sekondari ifikapo Juni 2017	35,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
13	Kuwezesha ujenzi wa mabweni matatu katika shule za sekondari za Lupunga, Magagura na Ndongosi katika vijiji vya Mpandangindo, Magagura na	60,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
	Ndongosi ifikapo Juni 2017								
14	Kuwezesha ujenzi wa bwalo la chakula katika shule ya sekondari ya Maposeni ifikapo juni 2017	20,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
15	Kuwezesha ujenzi wa jengo la utawala katika shule ya sekondari Namihoro katika kijiji cha Peramiho A ifikapo Juni 2017	30,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
16	Ukarabati wa madarasa ya shule ya msingi Abdu jumbe ifikapo juni 2017	0	20,000,000.00	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Utekelezaji ulisimama kutokana na hali mbaya ya hewa (mvua.)

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
17	Ujenzi wa vyoo vya shule ya msingi Abdu jumbe ifikapo juni 2017	0	11,000,000.00	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Utekelezaji ulisimama kutokana na hali mbaya ya hewa (mvua.)
18	Ujenzi wa madarasa 6 ya shule ya msingi Kivukoni ifikapo juni 2017	0	120,000,000.00	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Utekelezaji ulisimama kutokana na hali mbaya ya hewa (mvua.)
19	Ujenzi wa vyoo vya shule ya msingi Kivukoni ifikapo juni 2017	0	11,000,000.00	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Utekelezaji ulisimama kutokana na hali mbaya

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
									ya hewa (mvua.)
20	Ujenzi wa hosteli na ukarabati wa miundombinu ya shule ya sekondari Barabarani ifikapo juni 2017	0	160,000,000.00	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Utekelezaji ulisimama kutokana na hali mbaya ya hewa 2(mvua.)
21	Kuwezesha ukamilishaji wa ujenzi wa nyumba 5 za walimu katika shule ya sekondari Nalima, Matimira, Kilagano, Daraja mbili na Magagura ifikapo juni 2017	50,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
22	Kuwezesha ukamilishaji wa Maabara zote katika Halmashauri ya	405,946,200.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
	wilaya ya Songea ifikapo juni 2017								
23	Kuwezesha tathimini na ufuatiliaji wa miradi ya sedp ifikapo juni 2017	22,365,800.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	JUMLA MMES	447,312,000.00	322,000,000.00	0	0	0			
V	MPANGO KABAMBE WA KUENDELEZA SEKTA YA KILIMO (ASDP/DADG)								
	(i) SEKTA YA KILIMO								
24	Kuwezesha kuanzishwa kituo cha wanyamakazi kimoja (Maksai jozi 1, jembe la kuvutwa na wanyama 1, hari 1, mkokokoteni 1, banda la mifugo na vifaa) katika kijiji cha Liweta ifikapo Juni 2017	16,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZAJI	MAELE ZO/ MAONI
25	Kuweka vifaa tumizi katika kituo cha mafunzo OTC Lilambo kwenye mabweni , ukumbi wa mikutano (Meza, kabati, viti, magodoro, mashuka) ifikapo Juni 2017	34,425,800.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
26	Kukarabati miundo mbinu ya umwagiliaji mita 50 (Banio, kalavati la kutolea maji, mageti), kujenga ukingo wa kuzuia mafuriko kwenye banio kwenye skimu ya Nakahuga ifikapo Juni 2017	20,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
27	Kutengeneza makalvati 3 ya mviringo na maboksi 32 ya kuchepushia	4,200,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO/MAONI
	maji katika skimu ya Nakahuga ifikapo Juni 2017								
28	Kuwezesha ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika kijiji cha Litisha ifikapo Juni 2017	27,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
29	Kuanzisha shamba la miti ya matunda kwa ajili ya mafunzo ya wakulima katika kituo cha mafunzo cha OTC lilambo ifikapo Juni 2017	10,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
30	Kuanzisha kilimo cha matunda na mboga katika vijiji vya mfano 3 vya Mpandangindo, lipaya na Litapwasi ifikapo Juni 2017	11,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
31	Kujenga ghala moja lenye ujazo wa tani 450 katika kijiji cha	92,409,600.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO/ MAONI
	Liganga ifikapo Juni 2017								kelewa
32	Kukarabati ghala moja lenye ujazo wa tani 300 katika kijiji cha Mpitimbi B ifikapo Juni 2017	41,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
33	Kuendeleza zao la miwa ya sukari katika vijiji vya Nakahegwa na Magagura (Chipole) ifikapo Juni 2017	19,980,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
34	Kusimamia na kukagua vyama 26 vya Ushirika ifikapo Juni 2017	3,150,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
35	Kufundisha wanachama katika vyama vya Ushirika 26 juu ya sheria na kanuni katika Ushirika ifikapo Juni 2017	2,529,600.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO/ MAONI
36	Kusimamia na kutathmini miradi katika Mpango wa Uendelezaji wa kilimo katika wilaya ya Songea (DADPS) ifikapo Juni 2017	25,990,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
37	Kuanzisha SACCOS mpya 3 na kufufua zilizo dhaifu ifikapo Juni 2017	2,940,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	JUMLA ASDP KILIMO	310,625,000.00	0	0	0	0			
(ii) SEKTA YA MIFUGO									
38	Kuingiza Ng`ombe wa Maziwa (Mitamba 30) katika vijiji vya Kilagano, Muhukuru barabarani na Morogoro ifikapo Juni 2017	40,400,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
39	Kuingiza vibwagala bora vya nguruwe katika vijiji vya	23,200,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
	Peramiho A, Litowa ifikapo Juni 2017								kelewa
40	Kufanya mpango shirikishi wa matumizi bora ya Ardhi, kutenga maeneo ya malisho, kupima, mchoro wa ramani, usajiri na uwekaji wa sheria ndogo ifikapo Juni 2017	35,560,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyi ka	0	Fedha bado hazijapo kelewa
41	Kuanzisha Ekari 20 katika maeneo ya makundi ya wafugaji wa Ng`ombe wa maziwa zitakazolimwa nyasi kwa ajili ya malisho katika vijiji vya Litapwasi, Morogoro na Matimira ifikapo Juni 2017	4,460,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyi ka	0	Fedha bado hazijapo kelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELE ZO/ MAONI
42	Kufanya utambuzi na usajiri wa wafugaji wa Ng`ombe wa maziwa na ng`ombe wa nyama pamoja na urasimishaji wa ranchi ndogo katika maeneo ya malisho yaliyotengwa ifikapo Juni 2017	22,000,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
43	Kujenga Uzio, Choo pamoja na uanzishwaji wa Gulio katika Mnada wa Msingi wa Mhepai katika kijiji cha Mhepai ifikapo Juni 2017	26,460,000	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	JUMLA ASDP MIFUGO	152,080,000.00	0	0	0	0		0	
	JUMLA KUU ASDP	462,705,000.00	0	0	0	0		0	
VI	MIVARF USHIRIKA								

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
44	Kuwezesha zoezi la ufuatiliaji na tathmini ifikapo Juni 2017	42,755,000	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	Kazi ya ufuatiliaji na tathimini imefanyika	40	Fedha baadhi zimepokelewa
	JUMLA MIVARF	42,755,000	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000			
VII	MFUKO WA BARABARA (ROAD FUND) - UJENZI								
1	Kufanya matengenezo ya muda maalum barabara ya Morogoro – Nakahuga, Peramiho – Morogoro –litisha – Liganga na matengenezo ya mara kwa mara ktk barabara za Litowa – Mdunduwalo – Maposeni, Maposeni JNC – MgaziniJNC	245,000,000	114,000,000	0	0	0	Mkandara si amekabidhiwa eneo la kazi(site) kuanza utekelezaji	0	Fedha zimeanza kupokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO/ MAONI
2	Kufanya matengenezo ya sehemu korofi barabara ya Mpandangindo – Liweta, Kufanya matengenezo ya mara kwa mara barabara ya S/Tanga – Mpandangindo – Parangu na Ujenzi wa daraja barabara ya Kitulo – Chandarua	173,000,000	113,644,770.30	0	0	0	Mkandara si amekabidhiwa eneo la kazi(site) kuanza utekelezaji	0	Fedha zimeanza kupokelewa
3	Kufanya matengenezo ya muda maalum barabara ya Muhukuru Lilahi – Magwamila, Kufanya matengenezo ya sehemu korofi barabara ya Songea	152,000,000		0	0	0	Mkandara si amekabidhiwa eneo la kazi(site) kuanza utekelezaji	0	Fedha bado hazijapo kelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
	– Mkurumusi – Mpitimbi, Mpitimbi – Ndongosi - Nambendo								
4	Kufanya matengenezo ya mara kwa mara barabara ya Mahilo – Mpingi - Kikunja	22,500,000		0	0	0	Mkandara si amekabidhiwa eneo la kazi(site) kuanza utekelezaji	0	Fedha bado hazijapo kelewa
5	Kufanya matengenezo ya muda maalum barabara ya Matomondo – Magagura – Kizuka, Kufanya matengenezo ya	238,830,000	0	0	0	0	Mkandara si amekabidhiwa eneo la kazi(site) kuanza utekelezaji	0	Fedha bado hazijapo kelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO/ MAONI
	mara kwa mara barabara ya Matomondo – Mbingamharule – Mpitimbi na ujenzi wa boksi kalvati barabara ya Litapwasi - Lyangweni						i		
6	Gharama za usimamizi wa miradi	47,570,000.00	11,981,303.72	8,245,532.96	0	8,245,532.96		20	Fedha zimeanza kupokelewa
	JUMLA UJENZI MFUKO WA BARABARA	878,900,000	239,626,074.50	8,245,532.96	0	8,245,532.96			
VIII									
	Ujenzi wa barabara za mitaa katika makao makuu ya Halmashauri kwa kiwango cha Ifikapo Juni 2017	0	0	0	0	0		0	Fedha haikuidhi nishwa kutokana na ukomo

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELE ZO/ MAONI
									wa bajeti
	JUMLA UJENZI WA BARABARA ZA LAMI MAKAO MAKUU	0	0	0	0	0			
IX	MPANGO WA KUPAMBANA NA UKIMWI NMSF								
	Kuhamasisha jamii juu ya maambukizi ya ukimwi vijiji vya matimila, liganga, litisha, na muhukuru kupitia cinema ifikapo Juni 2017	2,335,039.0 0	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuendesha mafunzo ya kujenga uwezo kwa kamati za ukimwi vijiji vya litapwasi, lipaya, kituro ifikapo Juni 2017.	1,995,400.0 0	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO/MAONI
	Kuendesha mafunzo kupitia sinema kwa vijana wa shule 4 za sekondari namatuhi , magagura, mpitimbi, na muhukuru barabarani juu ya upimaji wa hiari ifikapo juni 2017	3,034,100.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezesha mafunzo ya siku 5 ya mashirika 10 yasiyo ya kiserikali ifikapo juni 2017	4,520,00.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezesha na kusaidia makundi tete 3 ya kizuka , ngahokora, na Litapwasi juu ya shughuli za kuingiza kipato ifikapo juni 2017	4,707,800.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kusaidia vikundi viwili vya Uwasovi na shedefo	3,378,900.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELE ZO/ MAONI
	kuendeleza miaradi yao ifikapo Juni 2017								kelewa
	Kuwezesha kufanya usimamizi katika kata 10 ifikapo juni 2017	6,639,400.0 0	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezesha kuwalipa fedha ya chakula watumishi 2 wanaoishi na virusi vya ukimwi ifikapo juni 2017	1,200,000.0 0	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezesha vikao vya mwaka kwa washikadau wa ukimwi ifikapo juni 2017	4,440,000.0 0	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezesha CHAC kuhuzuria vikao vya kanda na mkoa ifikapo juni 2017	2,700,000.0 0	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezesha CHAC kupata mafunzo mafupi ya	1,500,000.0 0	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
	maendeleo ya jamii ifikapo juni 2017								kelewa
	Kuwezesha maandalizi ya mpango wa bageti 2017/2018 ifikapo juni 2017	4,728,900.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	JUMLA UKIMWI	41,179,539.00	0	0	0	0		0	
X	MPANGO WA KUNUSURU KAYA MASKINI (TASAF III)								
	kutoa ruzuku kwa kaya maskini 6,239 katika vijiji 45 ifikapo june 2017	1,293,803,862.00	989,920,977.27	989,920,977.27	0	989,920,977.27	Fedha za ruzuku zilitolewa	75	Kazi inaendelea
	Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa ugawaji wa ruzuku kwa kaya maskini 6,239, ifikapo Juni 2017	114,921,138.00	95,280,750.37	95,280,750.37	0	95,280,750.37	Usimamizi ulifanyika	75	Kazi inaendelea

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELE ZO/ MAONI
	Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya kutoa ujira kwa walengwa PWP ifikapo juni 2017	0	100,896,259.79	100,896,259.79	0	100,896,259.79	Usimamizi ulifanyika	75	Fedha iliyotolewa iliongezwa kwa miradi ya kutoa ajira kwa muda .
	Kutoa ujira kwa ajili ya miradi ya ajira ya muda (PWP) kwa kaya maskini	0	652,454,800	652,454,800	0	652,454,800	Fedha za ruzuku zilitolewa	100	Kazi imekamilika
	Ununuzi wa vifaa kwa ajili ya utekeleza ji wa miradi ya PWP kwa vijiji vine vya impact	0	18,578,000.00	18,578,000.00	0	18,578,000.00	Vifaa vimenunuliwa	100%	Vifaa vimenunuliwa
	JUMLA KUU TASAF III	1,408,725,000.00	1,857,130,787.43	1,857,130,787.43	0	1,857,130,787.43			
XI	MPANGO WA USAMBAZAJI MAJI VIJIJINI NA USAFI WA MAZINGIRA (NWSSP) - MAJI								

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO/ MAONI
	Kuwezesha Ukaguzi wa Ndani katika Miradi ya Maji hadi kufikia mwezi June, 2017	5,090,834.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuiwezesha Ofisi ya Mhandisi wa Maji katika kazi za Usimamizi na ufuatiliaji wa Miradi ya Maji itakayokuwa inatekelezwa hadi kufikia mwezi June, 2017	26,801,993.00	12,951,480.67	12,951,480.67	0	0	Kazi ya usimamizi imefanyika	48	Kazi ya usimamizi imefanyika japo Bajeti ni finyu.
	Kuwezesha uendeshaji na matengenezo ya vifaa vya moto (magari na pikipiki) vitakavyotumika kwenye utekelezaji wa kazi mbalimbali za Idara ya Maji hadi kufikia mwezi June, 2017	12,877,034.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO/MAONI
	Kuwezesha ujenzi wa mradi wa maji katika makao makuu ya Lundusi ifikapo Juni 2017	68,810,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezesha kumaliza miradi ya maji mtiririko ya Luyelega na Liula ifikapo Juni 2017.	1,306,605,990.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezesha kupatikana kwa huduma za ushauri wa kitaalamu wa miradi ya maji ifikapo Juni 2017	477,499,700.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezesha miradi ya maji ya pampu katika vijiji vya Uyahudini, Lyangweni, Litapwasi na Mpandangindo ifikapo Juni 2017	413,387,296.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELE ZO/ MAONI
	Kuwezesha ujenzi wa mradi wa maji mtiririko katika vijiji vyaMbilu, Nakahegwa, Magagura, Muhukuru Nakawale, Mpitimbi A & B, Matimira A & B, Maposeni na Parangu ifikapo juni 2017	2,533,742,014.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezesha matengenezo na ukarabati wa vituo vya kuchotea maji ifikapo Juni 2017	92,500,090.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezesha upandaji wa miti katika vyanzo vya maji ifikapo Juni 2017	4,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezeha mafunzo kwa wajumbe wa kamati ya maji na usafi wa Mazingira	7,338,834.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO/ MAONI
	Wilaya (DWSTs) hadi ifikapo mwezi June, 2017								
	Kuwezesha Mafunzo kwa Jumuiya na Kamati mbalimbali za Watumia Maji katika Halmashauri (COWSOs) hadi ifikapo mwezi June, 2017	10,078,833.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezesha manunuzi ya vitendea kazi muhimu katika Idara ya Maji hadi ifikapo mwezi June, 2017	6,630,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezesha mafunzo mafupi juu ya Planrep na maandalizi ya bajeti kwa watumishi wawili wa idara ya maji ifikapo Juni 2017	2,250,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO/ MAONI
	Kuwezesha usajili wa vikundi vya watumia maji ifikapo Juni 2017	1,000,000.0 0	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezesha kufanyika kwa utafiti katika Kata 3 kuhusu Afya, usafi wa Mazingira na matumizi ya vyoo, utoaji wa Mafunzi kwa Wahudumu wa 21 wa Afya juu ya ukusanyaji wa Takwimu za Afya na Usafi wa Mazingira Majumbani na Mashuleni ifikapo mwezi Juni, 2017	1,337,600.0 0	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezesha Watumishi wa Idara ya Afya na Maendeleo ya jamii (HOs, CDOs, VHWs) katika ukusanyaji wa	2,755,000.0 0	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
	Takwimu wa Afya na Usafi wa Mazingira katika kaya na kwenye Taasisi mbalimbali ifikapo June, 2017								
	Kuwezesha uhamasishaji kwenye WADC katika Kata 2 juu ya Kampeni ya kitaifa ya Afya na Usafi wa Mazingira ifikapo June, 2017	510,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezesha Mafunzo kwa watoa huduma 17 wa kada mbalimbali za Afya (Health Officers, Health Assistants & CDOs) katika matumizi ya vyoo na uchefushaji katika vijiji 11 ifikapo mwezi June, 2017	2,387,872.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0	0	Mafunzo yametolewa	93	Mafunzo yametolewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
	Kuwezesha kazi za uchefushaji katika vijiji 11 ifikapo mwezi June, 2017	4,712,000.00	3,330,000.00	3,330,000.00	0	0	Kazi inaendelea	70.7	Kazi imefanyika, fedha zilizopokelewa ni kidogo.
	Kuwezesha usimamizi na ufuatiliaji wa kazi za uchefushaji kwa vijiji 11 ifikapo mwezi June, 2017	1,415,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa
	Kuwezesha utoaji elimu ya Afya na Usafi wa Mazingira kupitia vyombo mbalimbali vya Habari kama vile radio, majarida, n.k hadi ifikapo mwezi June, 2017	980,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
	Kuwezesha uhamasishaji kuhusu maswala ya Afya, Vyoo na usafi wa mazingira kwa ujumla kwa vijiji 11 hadi ifikapo mwezi June, 2017	3,660,000.0 0	3,200,000.0 0	3,200,000.0 0	0	0	Uhamasis haji unaendelea	87.4	Kazi inaendelea kwa maeneo yaliyoainishwa.
	Kutoa Elimu kwa Wawakilishi (Mafundi) kutoka vijiji 11 kuhusu ujenzi wa vyoo bora na vya bei nafuu hadi ifikapo mwezi Juni 2017,	2,760,000.0 0	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	Kuwezesha manunuzi ya vifaa mbalimbali vitakavyotumika katika utoaji wa mafunzo juu ya ujenzi wa vyoo bora na vya bei nafuu majumbani na	1,700,000.0 0	1,250,000.0 0	1,250,000.0 0	0	0	Komputa mpakato imenunuliwa	100	Fedha imetumika

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
	kwenye taasisi mbalimbali hadi ifikapo mwezi June, 2017								
	Kuwezesha uhamasishaji wa Afya mashuleni, ujenzi wa vyoo bora pamoja na unawaji mikono mashuleni (SWASH) ifikapo mwezi June, 2017	6,100,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha bado hazijapo kelewa
	JUMLA MAJI	4,996,930,090	22,951,480.67	22,951,480.67	0	0			
XII	MFUKO WA PAMOJA WA AFYA (HSBF)								
	Kupeleka fedha hospitali ya Peramiho ifikapo Juni 2017	28,662,366.00	21,496,774.50	21,496,774.50	0	21,496,774.50	kiasi kilichotolewa kimepeleka	75	Kazi inaendelea
	Kununua kiti 4 za vitendanishi kwa kituo cha afya 1 ifikapo Juni 2017	3,315,175.00	2,486,381.25	2,486,381.25	0	2,486,381.25	Shughuli inaendelea kutekelez	75	Fedha baadhi zimepokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
							wa		
	Kununua kiti 4 za dawa kwa kituo 1 cha afya ifikapo Juni 2017	54,735,702.00	41,051,776.50	41,051,776.50	0	41,051,776.50	Shughuli inaendelea kutekelezwa	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	Kununua kiti 4 za vifaa vya hospitali kwa kituo 1 cha afya ifikapo Juni 2017	2,294,800.00	1,721,100.00	1,721,100.00	0	1,721,100.00	Shughuli inaendelea kutekelezwa	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	Kununua kiti 4 za dawa kwa zahanati 30 ifikapo Juni 2017	62,288,685.00	46,716,513.75	46,716,513.75	0	46,716,513.75	Shughuli inaendelea kutekelezwa	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	Kufanya vikao vya kujadili vifo vya wajawazito kila mwezi ifikapo Juni 2017	4,933,793.00	3,700,344.75	3,700,344.75	0	3,700,344.75	Vikao vinaendelea kufanyika	75	Fedha baadhi zimepokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
	Kuwezesha rufaa 80 za wagonjwa wa dharura wa upasuaji katika kituo 1 cha afya ifikapo Juni 2017	13,906,113.00	10,429,584.75	10,429,584.75	0	10,429,584.75	Rufaa zinaendelea kutekelezwa	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	Kujaza gesi mitungi 12 kwa kituo 1 cha afya ifikapo Juni 2017	2,567,328.00	1,925,496.00	1,925,496.00	0	1,925,496.00	Kazi imefanyika	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	Kutoa mafunzo elekezi kwa waganga 5 na wauguzi 5 juu ya Matibabu ya magonjwa ya watoto kwa siku 5 ifikapo Juni 2017	1,500,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0	1,125,000.00	Mafunzo yametolewa	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	Kutoa P4P kwa kituo cha afya 1 kilichokidhi vigezo ifikapo Juni 2017	870,000.00	652,500.00	652,500.00	0	652,500.00	Shughuli inaendelea kutekelezwa	75	Fedha baadhi zimepokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	Kuwezesha wajumbe wa CHMT kuwasilisha Mpango Kabambe wa Afya 2017/2018 katika ngazi ya Mkoa na Taifa kwa siku 14 ifikapo Juni 2017	8,435,007.00	6,326,255.25	6,326,255.25	0	6,326,255.25	Shughuli inaendelea kutekelezwa	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	Kununua Laptop 3, Skana 1 na Printa 1 kwaajili ya ofisi ya DMO ifikapo Juni 2017	3,400,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0	2,550,000.00	Vifaa vimenunuliwa	75	Kazi imefanyika
	Kufanya mapitio ya mpango kabambe wa afya 2016/2017 na kuanda Mpango Kabambe wa afya 2017/2018 kwa siku 7 ifikapo Juni 2017	4,032,000.00	3,024,000.00	3,024,000.00	0	3,024,000.00	Shughuli inaendelea kutekelezwa	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	Kuandaa taarifa za robo na mwaka za utekelezaji wa Mpango Kabambe wa afya Wilaya	6,494,999.00	4,871,249.25	4,871,249.25	0	4,871,249.25	Taarifa zinaendelea kuandaliwa	75	Fedha baadhi zimepokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELE ZO/ MAONI
	ifikapo Juni 2017								
	Kuwezesha wajumbe 8 wa CHMT kuhudhuria mafunzo ya Web-base Planrep4 katika chuo cha UCC-Mbeya kwa siku 7 ifikapo Juni 2017	6,190,000.00	4,642,500.00	4,642,500.00	0	4,642,500.00	Mafunzo hayajafanyika tunasubiri maelekezo	75	Shughuli haijafanyika
	Kufanya matengenezo ya Ambulance SM 8994 ifikapo Juni 2017	9,687,328.00	7,265,496.00	7,265,496.00	0	7,265,496.00	Shughuli ya matengenezo inaendelea	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	Kununua vifaa tiba kwaajili ya Zahanati 29 ifikapo Juni 2017	8,451,975.00	6,338,981.25	6,338,981.25	0	6,338,981.25	Vifaa vinanunliwa kulingana na fedha zinavyopo kelewa	75	Fedha baadhi zimepokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELE ZO/ MAONI
	Kununua viti 2 vya meno kwaajili ya kituo cha afya 1 ifikapo Juni 2017	7,170,809.00	5,378,106.75	5,378,106.75	0	5,378,106.75	Shughuli inaendelea kutekelezwa	75	Fedha baadhi zimepokolewa
	Kutoa mafunzo elekezi kwa wauguzi 10 juu ya mbinu fupi za uzazi wa mpango kwa siku 5 ifikapo Juni 2017	5,519,000.00	4,139,250.00	4,139,250.00	0	4,139,250.00	Shughuli imefanyika	75	Fedha baadhi zimepokolewa
	Kuendesha mafunzo juu ya mbinu za kuokoa maisha kwa watoa huduma 15 ifikapo Juni 2017	6,677,000.00	5,007,750.00	5,007,750.00	0	5,007,750.00	Mafunzo yametolewa	75	Fedha baadhi zimepokolewa
	Kununua mitungi 384 ya gas, majiko 32 na vifaa vyake kwa vituo vya huduma 32 kwaajili ya kutakasia vifaa tiba ifikapo Juni 2017	16,640,000.00	12,480,000.00	12,480,000.00	0	12,480,000.00	Shughuli inaendelea kutekelezwa	75	Utekelezaji unaendelea

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZAJI	MAELE ZO/ MAONI
	Kununua kadi 3,000 za wajawazito na watoto (No. 1, No.4 and No. 5) ifikapo Juni 2017	19,600,000.00	14,700,000.00	14,700,000.00	0	14,700,000.00	Shughuli inaendelea kutekelezwa	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	Kujaza mitungi 384 ya gasi kwaajili ya vituo vya huduma 32 ifikapo Juni 2017	22,620,000.00	16,965,000.00	16,965,000.00	0	16,965,000.00	Shughuli inaendelea kutekelezwa	75	Utekelezaji unaendelea
	Kunyunyizia viuatilifu katika vituo vya huduma za afya 32 ifikapo Juni 2017	930,000.00	697,500.00	697,500.00	0	697,500.00	Kazi imefanyika	75	Kazi imefanyika
	Kufanya Ukaguzi wa maduka ya ADDO 39 na maeneo ya chakula 50 ifikapo Juni 2017	6,028,378.00	4,521,283.50	4,521,283.50	0	4,521,283.50	Shughuli inaendelea kutekelezwa	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	Kufanya uchunguzi wa maradhi ya kinywa katika shule za msingi 56 kila robo ya mwaka ifikapo Juni 2017	1,180,000.00	885,000.00	885,000.00	0	885,000.00	Kazi imefanyika	75	Utekelezaji unaendelea

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	MAELEZO/MAONI
	Kuendesha uchunguzi juu ya magonjwa ya kupooza kila mwezi katika hospitali 1, kituo cha afya 1 na zahanati 29 ifikapo Juni 2017	7,860,000.00	5,895,000.00	5,895,000.00	0	5,895,000.00	Shughuli inaendelea kutekelezwa	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	Kufanya Usambazaji wa chanjo na mitungi ya gesi katika vituo 32 vya huduma za afya ifikapo Juni 2017	3,100,000.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0	2,325,000.00	Shughuli inaendelea kutekelezwa	75	Utekelezaji unaendelea
	Kuendesha wiki ya chanjo kwa siku 6 ifikapo Juni 2017	3,160,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00	0	2,370,000.00	Shughuli imefanyika	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	Kufanya utafutaji wa magonjwa yanayozuilika kwa chanjo na siku 52 za ufuatiliaji ifikapo Juni 2017	6,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0	4,500,000.00	Ufuatiliaji unaendelea	75	Utekelezaji unaendelea

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO/ MAONI
	Kuendesha mafunzo ya ENC kwa siku 3 kwa watoa huduma za afya 30 ifikapo Juni 2017	6,374,000.00	4,780,500.00	4,780,500.00	0	4,780,500.00	Shughuli inaendelea kutekelezwa	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	Kununua kiti 4 za vifaa vya usafi kwaajili ya ofisi ya DMO na vituo vya huduma za afya 32 ifikapo Juni 2017	546,500	409,875.00	409,875.00	0	409,875.00	Shughuli inaendelea kutekelezwa	75	Kazi inaendelea kutekelezwa
	Kufanya matengenezo ya gari DFP 4607 ifikapo Juni 2017	16,600,000	12,450,000.00	12,450,000.00	0	12,450,000.00	Matengenezo yamefanyika	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	Kufanya mkutano na wadau juu ya maandalizi ya mpango kabambe wa afya kwa siku 1 ifikapo Juni 2017	4,527,500	3,395,625.00	3,395,625.00	0	3,395,625.00	Kazi imefanyika	75	Utekelezaji unaendelea
	Kuuendesha mafunzo ya uchunguzi wa kansa ya kizazi kwa siku 6	2,241,500	1,681,125.00	1,681,125.00	0	1,681,125.00	Kazi imefanyika	75	Fedha baadhi zimepokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
	ifikapo Juni 2017								
	Kununua kiti 4 za vifaa vya hospitali kwaasjili ya zahanati 29 ifikapo Juni 2017	8,525,775	6,394,331.25	6,394,331.25	0	6,394,331.25	Shughuli inaendelea kutekelezwa	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	Kufanya usimamizi shirikishi kwa ruti 8 kila robo katika vituo 32 vya huduma za afya ifikapo Juni 2017	44,739,367	33,554,525.25	33,554,525.25	0	33,554,525.25	Usimamizi shirikishi unaendelea	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	Kununua dawa za dharura kwa vituo 30 vya huduma za afya ifikapo Juni 2017	18,108,900	13,581,675.00	13,581,675.00	0	13,581,675.00	Shughuli inaendelea kutekelezwa	75	Fedha baadhi zimepokelewa
	JUMLA AFYA	429,914,000	322,435,500	322,435,500	0	322,435,500			
XIII	MCHANGO WA HALMASHAURI MIRADI YA MAENDELEO -MAPATO YA NDANI (SERA NA MIPANGO)								

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO/MAONI
11	kuwezesha zoezi la O & OD katika tathmini ya miradi eneo la mradi ifikapo Juni 2017	6,080,000.00	6,080,000.00	5,519,416.00	0	5,519,416.00	Kazi imefanyika.	85%	Kazi inaendelea
12	kuwezesha uchangiaji kwenye kitega uchumi cha mkoa ifikapo Juni 2017	16,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
13	kusaidia uchangiaji kwenye mfuko wa ukopeshaji wa serikali za mitaa ifikapo Juni 2017	14,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
14	kuwezesha ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maendeleo ya O na OD na kuiwasilisha OR Tamisemi ifikapo Juni 2017	21,610,000.00	18,664,873.00	18,664,873.00	0	18,664,873.00	Kazi ya ufuatiliaji imefanyika na inaendelea	86%	Kazi inaendelea
15	kusaidia maandalizi ya mpango na bajeti na kuiwasilisha	19,600,000.00	6,664,500.00	6,664,500.00	0	6,664,500.00	Maandalizi yameshaa	34%	Maandalizi yanaendelea

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO/ MAONI
	miezi 2 kabla ya kukamilika kwa mwaka wa fedha ifikapo juni 2017						nza ya kununua shajara yamefanyika		elea
16	Kuwezesha uhuwishaji wa wasifu wa halmashauri ifikapo 2017	18,930,000.00	11,355,438.00	11,355,438.00	0	11,355,438.00	Mafunzo ya uaandaaji wa wasifu yamefanyika. Ukusanyaji wa takwimu unaendelea.	45%	Kazi inaendelea
17	Kuwezesha maandalizi ya mpango mkakati mpya wa maendeleo wa miaka 5 2016/2017 hadi 2020/2021 ifikapo Juni 2017	18,700,000.00	498,500.00	498,500.00	0	498,500.00	Maandalizi yameanza kwa ununuaji wa shajara	2.6%	Baadhi ya fedha zimeanza kupokelewa pakelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO/ MAONI
18	Kusaidia vikundi vya uzalishaji mali vya wazee miatano ifikapo Juni 2017	5,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
19	Kuwezesha ununuzi wa gari moja la idara ya mipango ifikapo Juni 2017	68,000,000.00	0	0	0	0	Gari halijanunuliwa	0	Fedha hazija pokelewa
20	Kuwezesha ununuzi wa trekta moja kwaajili ya ukusanyaji wa taka ifikapo Juni 2017	67,000,000.00	0	0	0	0	Trekta halijanunuliwa	0	Fedha hazija pokelewa
21	Kuwezesha uuandaaji wa mpango mkuu wa mji wa Lundusi ifikapo Juni 2017	18,905,800.00	9,155,604.00	9,155,604.00	0	9,155,604.00	Fedha zimepeleka vijijini kutekeleza miradi ya maendeleo	48	Fedha zimepokelewa.
22	Kuwezesha siku ya upandaji miti na kupanda miti 1,500,000 katika	6,070,000.00	2,069,877.50	2,069,877.50	0	2,069,877.50	Fedha ilitumika kununulia mafuta ya	34	Fedha zimepokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
	Halmashauri ifikapo Juni 2017						shughuli za usambaza ji vifaa		
23	Kuwezesha utambuzi wa watoto wenye utapia mlo katika Halmashauri ifikapo Juni 2017	1,990,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
24	Kuwezesha Halmashauri kuchangia mfuko wa vijana na wanawake ifikapo Juni 2017	139,549,700.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	Fedha zimekopesha kwa vikundi vinne vya wanawake na vijana	4	Kazi imefanyika
25	Kuwezesha shughuli za uwezeshaji wananchi kiuchumi ifikapo Juni 2017	4,000,000.00	600,000.00	600,000.00	0	600,000.00	Shajara zimenunuliwa	15	Fedha kidogo zimepokelewa
26	Kuiwezesha	20,200,000.00	11,374,170.00	11,374,170.00	0	11,374,170.00	Fedha zimepeleka wa vijiji vya	56	Utekelezaji unaendelea

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO/ MAONI
	Halmashauri kukabiliana na majanga ifikapo Juni 2017						Ngahokola, Liula, Matimila 'A', Litapwasi, Chiwurungi, Lipokela, Lundusi, Muhukuru Lilahi na Kizuka kasaidia utekelezaji wa miradi mbalimbali		
	JUMLA NDOGO - MIPANGO	445,635,500	70,902,378.5	70,902,378.5		70,062,378.5			
	(ii) MIFUGO								
	Kufanya mpango shirikishi wa matumizi bora ya Ardhi, kutenga	9,300,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTE KEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
	maeneo ya malisho, kupima, mchoro wa ramani, usajiri na uwekaji wa sheria ndogo ifikapo Juni 2017								
	Kujenga Machinjio/sakafu 1 ya Nguruwe katika kijiji cha Peramiho A ifikapo Juni 2017	22,523,967.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kufanya ukarabati katika sakafu ya machinjio 1 kijiji cha Magagura ifikapo Juni 2017	34,294,013.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kufanya ukarabati wa Josho 1 na Sakafu 1 katika Mnada wa Mhepai ifikapo Juni 2017	29,334,020.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kufanya usimamizi, tathmini na ufuatiliaji pamoja na kuandika taarifa ya utekelezaji	9,841,200.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZA JI	MAELE ZO/ MAONI
	ifikapo 30 Juni 2017								
	Kuwezesha maandalizi ya Taarifa za Halmashauri zinazowasilishwa katika vikao vya kudumu vya Halmashauri ifikapo Juni 30 2017	2,290,000.0 0	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kufanya ukaguzi na usajiri wa vyakula vya Mifugo na rasilimali zake, Maduka ya nyama, Maduka ya pembejeo za mifugo, sakafu za machinjio zisizo rasmi, vituo vya kukusanyia maziwa katika kata 16 ikiwa ni juhudi za kukuza mapato ya ndani ifikapo Juni	3,846,800.0 0	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELE ZO/ MAONI
	2017								
	JUMLA MIFUGO	111,430,000.00	0	0	0	0		0	
(iii) UVUVI									
	Kufanya ukarabati katika bwawa la kuzalishiwa vifaranga la Lundusi ifikapo 30 Juni 2017	33,089,500.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kufanya doria za mara kwa mara dhidi uvuvi haramu katika kijiji cha Nambendo na Magwamila ifikapo Juni 30 2017	4,220,500.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	JUMLA UVUVI	37,310,000.00	0	0	0	0		0	
(iv) KILIMO									
	Kuwezesha ujenzi na uwekaji zana katika ghala 1 lenye ujazo wa tani 400 katika kijiji cha Mpandangindo	71,405,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELEZO/MAONI
	ifikapo Juni 2017								
	Kujenga nyumba 1 ya Afisa ugani kata katika kijiji cha Litapwasi ifikapo Juni 2017	29,185,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kununua pikipiki 4 (SUNLG Sports) kwa ajili ya Maafisa ugani wa vijiji Juni 2017	12,000,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kununua seti 1 ya vifaa vya upashanaji wa habari (Video kamera 1, Kamera mnato kubwa 1, skrini 1 ya projekta) kwa ajili ya ofisi ya kilimo ifikapo Juni 2017	6,150,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	Kusimamia na kufuatilia huduma ya vocha za pembejeo katika kata 16 za	6,460,000.00	2,535,000	2,535,000	0	2,535,000	Kazi imefanyikana na inaendelea	60	Kazi inaendelea kutekele

NA	SHUGHULI/LENGO LA MRADI KWA MWAKA	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYOTOLE WA	MATUMIZI HALISI	MIHADI	MATUMIZI HALISI NA MIHADI	UTEKEL EZAJI	% YA UTEKEL EZAJI	MAELE ZO/ MAONI
	Halmashauri ya wilaya ya Songea ifikapo Juni 2017						a kutekelezwa		zwa
	Kuwapa wakulima 500 na maafisa ugani 35 uelewa wa teknolojia ya kilimo cha kisasa ndani na nje ya Halmashauri ya Songea ifikapo Juni 2017	18,930,000.00	25,798,000.00	25,798,000.00		25,798,000.00	Kazi haijafanyika	80	Shughuli hii ilifanyika robo ya I
	Kuendeleza kilimo cha miwa ya sukari katika vijiji vya Nakahegwa na Magagura (Chipole) ifikapo Juni 2017	5,110,000.00	0	0	0	0	Kazi haijafanyika	0	Fedha hazija pokelewa
	JUMLA KILIMO	149,240,000.00	2,535,000.00	2,535,000.00	0	279,298,000.00			
	JUMLA KUU - MAPATO YA NDANI	748,125,000.00		76,498,000.00		304,648,000.00			
	JUMLA KUU MIRADI YOTE	8,014,121,539.00	2,827,459,361.5	2,996,127,712.55	0	2,996,127,712.55			

